



COMUNE DI CANNETO PAVESE

Provincia di Pavia

"Piano Lombardia (L.R. 9/2020) - Programma 2023/2025 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio"

"Manutenzione straordinaria del Torrente Versa a protezione degli abitati di Camponoce, Vigalone e Roncole"


CUP: I18H23000520002

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

IL SINDACO
Panizzari Francesca

IL RUP
Ing. Daniele Sclavi



Ebner Srl

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Telefono: 0385.51584

E-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it

Collaboratori: Ing. Daniele Gramegna - Ing. Sara Cambieri



UNI EN ISO 9001-2015
SGQ Certificato n. C-2019-02916



ING. ROBERTO MONTAGNA
N. PV - 65491T23

Tavola:	CR	Pag.:	5	Redattore:	S.C.	N. progetto:	2623EBS	Nome file:	2623EBS-E-CR
---------	-----------	-------	---	------------	------	--------------	---------	------------	--------------

PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

FASI DELLA PROGETTAZIONE	CONTROLLI E MODIFICHE			
	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3
Progetto Fattibilità Tecnico-Economica	Marzo 2024			
Progetto Esecutivo	Maggio 2024			
As. Built e Validazione e collaudo				
Modifica Contrattuale				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questa società che ne detiene la proprietà

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Progettazione ed affidamento dei lavori				
Redazione Progetto Esecutivo				40
Approvazione del Progetto				60
Affidamento dei lavori				120

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Allestimento del cantiere				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1
Pulizia dell'alveo				
Decespugliamento spondale con mezzi meccanici	1	E	11	15
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	10	12
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	16	22
Opere di difesa spondale				
Gabbionate metallica n.1				
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	5	7
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Gabbionata metallica n.2				
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	15	19
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Gabbionata metallica n.3				
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	4	4
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Gabbionata metallica n.4				
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	6	8
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Gabbionata metallica n.5				
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	1	1
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	10	14
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Scogliera in massi cementati n.1				
Scavo di sbancamento	1	E	1	1

Posa di pietrame su fondo dell'alveo e sulle sponde	1	E	10	14
Getto in calcestruzzo	1	E	4	6
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Scogliera in massi cementati n.2				
Scavo di sbancamento	1	E	1	1
Posa di pietrame su fondo dell'alveo e sulle sponde	1	E	8	12
Getto in calcestruzzo	1	E	4	6
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Smobilizzo del cantiere				
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1
FASIDI LAVORO				
	Z	I	gg L	gg C
Collaudo/CRE				60
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p><i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i></p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>				

