

Emissione per ES-AII	Allegato N° 09
Data Emissione Ottobre '15	Scala ---



Progettista Architettonico
ZVS srl
Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Progettista Strutturale
ZVS srl
Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Progettista Impianti
ZVS srl
Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Direttore Lavori
ZVS srl
Via Papa Giovanni XXIII, 7 - San Martino Siccomario (PV)
Tel 347-0588230 Email zvsrsl@gmail.com

Responsabile del Procedimento
Ufficio Tecnico Comunale
Ing. Daniele Sclavi
Via Casabassa, 7 - Canneto Pavese (PV)
Tel 0385-88021 Email ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it

Firma del Committente

Firma dell'Impresa Esecutrice

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> RILIEVO serie R | <input type="checkbox"/> PRELIMINARE serie P |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZZAZ. serie A | <input type="checkbox"/> DEFINITIVO serie D |
| <input type="checkbox"/> ind. GEOLOG. serie G | <input checked="" type="checkbox"/> ESECUTIVO serie E |
| <input type="checkbox"/> imp. TERMICO serie W | <input type="checkbox"/> imp. ANTINC. serie VV.FF. |
| <input type="checkbox"/> imp: ELETTR. serie E | <input type="checkbox"/> STRUTTURE serie S |
| <input type="checkbox"/> imp: IDRICO serie I | <input type="checkbox"/> SICUREZZA serie SZ |

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ALLEGATI serie ALL | <input type="checkbox"/> STATO ATTUALE |
| <input type="checkbox"/> PERIZIE serie PE | <input type="checkbox"/> STATO DI PROGETTO |
| <input type="checkbox"/> COLLAUDO serie CO | <input type="checkbox"/> STATO DI CONFRONTO |

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Revisioni | <input type="checkbox"/> 3 ----- |
| <input type="checkbox"/> 1 ----- | <input type="checkbox"/> 4 ----- |
| <input type="checkbox"/> 2 ----- | <input type="checkbox"/> 5 ----- |

Committente
COMUNE DI CANNETO PAVESE (PV)
Provincia di Pavia
Regione Lombardia

Il Sindaco
Francesca Panizzari

Il Segretario
Dott. Gerardo Sola



PROGETTO ESECUTIVO
CUP: I19D15000410001

RECUPERO DI IMMOBILE COMUNALE
CON FINALITA' DI PUBBLICA FRUIZIONE
SPAZI CULTURALI, INFORMATIVI ED ESPOSITIVI

Oggetto
ALL. 09
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Dir. Archivio: PR 35/2015 File: ALL09-CRONOPROGRAMMA.doc

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	2015		2016						
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG
1	Diagramma di Gantt	167/242	03/11/2015									
2	Allestimento cantiere	4/4	03/11/2015									
3	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	03/11/2015									
4	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	04/11/2015									
5	Baracche di cantiere	1/1	05/11/2015									
6	Servizi igienici di cantiere	1/1	05/11/2015									
7	Installazione e smontaggio cantiere generico	1/1	06/11/2015									
8	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	1/1	06/11/2015									
9	Macchine varie di cantiere	1/1	06/11/2015									
10	Demolizione di murature a mano	3/3	09/11/2015									
11	Rimozione di impianti	3/3	12/11/2015									
12	Rimozione di soglie, davanzali e copertine	1/1	16/11/2015									
13	Rimozione di infissi esterni	1/1	16/11/2015									
14	Rimozione di vecchie vernici con idrosabbatura	2/2	17/11/2015									
15	Smantellamento del manto di copertura	1/1	19/11/2015									
16	Consolidamento sponde - gabbionata rinverdita	4/4	19/11/2015									
17	Rinfianco e rinterro con mini escavatore	1/1	25/11/2015									
18	Scavi di sbancamento a macchina	2/2	26/11/2015									
19	Posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura	4/4	30/11/2015									
20	Posa in opera di carpenteria metallica	3/3	09/12/2015									
21	Posa falsi telai per infissi interni ed esterni	1/1	14/12/2015									
22	Accesso e transito dei mezzi in cantiere	1/1	14/12/2015									
23	Operazioni di scarico con autobetoniera	2/2	14/12/2015									
24	Fondazioni in cls armato (1)	3/3	14/12/2015									
25	Setti in calcestruzzo per vano ascensore	3/3	17/12/2015									
26	Impermeabilizzazione pareti controterra	2/2	22/12/2015									

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	2015		2016								
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG		
27	Pilastri in calcestruzzo (1)	1/1	24/12/2015											
28	Scale in cls armato gettato in opera	3/3	28/12/2015											
29	Setti in calcestruzzo per vano scala	3/3	07/01/2016											
30	Impianto ascensore oleodinamico	4/4	11/01/2016											
31	Massetto in conglomerato cementizio (2)	2/2	14/01/2016											
32	Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC	3/3	18/01/2016											
33	Muratura in mattoni di cemento	1/1	21/01/2016											
34	Solaio a travetti precompressi	2/2	22/01/2016											
35	Divisori in laterizio	3/3	25/01/2016											
36	Verniciatura di opere in ferro	2/2	25/01/2016											
37	Montaggio controsoffitti in cartongesso	7/7	28/01/2016											
38	Approvvigionamento del materiale ai piani di lavoro	2/2	08/02/2016											
39	Impianto di climatizzazione completo	6/6	08/02/2016											
40	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti	2/2	16/02/2016											
41	Installazione impianti di fonia e dati in rete	2/2	18/02/2016											
42	Approvvigionamento del materiale	1/1	22/02/2016											
43	Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	10/10	22/02/2016											
44	Lavori su quadri elettrici	2/2	07/03/2016											
45	Posa tubazioni in PVC e scatole di derivazione	5/5	09/03/2016											
46	Posa cavi e conduttori	3/3	16/03/2016											
47	Impianto fognario interno con tubazioni in PVC	3/3	23/03/2016											
48	Pavimenti di varia natura	9/9	29/03/2016											
49	Impianto idrico sanitario	3/3	11/04/2016											
50	Posa in opera di soglie per finestre	2/2	14/04/2016											
51	Posa in opera di battiscopa	2/2	18/04/2016											
52	Montaggio infissi esterni in metallo	3/3	20/04/2016											

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	2015		2016									
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG			
53	Montaggio infissi interni in legno	3/3	26/04/2016												
54	Realizzazione manto di copertura	3/3	29/04/2016												
55	Montaggio converse, canali, scossaline con cestello	1/1	04/05/2016												
56	Intonaco interno tradizionale manuale	7/7	05/05/2016												
57	Realizzazione di rivestimenti	3/3	16/05/2016												
58	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello	7/7	19/05/2016												
59	Posa in opera marmi scale	3/3	30/05/2016												
60	Montaggio ringhiere in alluminio per scala	2/2	07/06/2016												
61	Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici	2/2	09/06/2016												
62	Opere di giardinaggio	5/5	13/06/2016												
63	Posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte	3/3	20/06/2016												
64	Posa di palo di sostegno manuale	1/1	23/06/2016												
65	Rinfianco e rinterro tubazioni	1/1	24/06/2016												
66	Pavimentazioni autobloccanti	3/3	27/06/2016												
67	Smobilizzo cantiere	2/2	30/06/2016												
68	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	30/06/2016												
69	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	30/06/2016												
70	Servizi igienici di cantiere	1/1	30/06/2016												
71	Installazione e smontaggio cantiere generico	1/1	01/07/2016												
72	Deposito materiali cemento, laterizi e simili	1/1	01/07/2016												
73	Macchine varie di cantiere	1/1	01/07/2016												